

|                                                                                   |                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|  | <b>FORMULÁRIO</b> | OPE-PC-03<br>ANEXO 2-A | Data:<br>11/03/2026 |
|                                                                                   |                   | Revisão: 00            | Pag: 1/4            |

**TITULO: CHECK LIST OPERACIONAL AFTER COOLER**

| CHECK LIST OPERACIONAL DE LIBERACAO DE EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                        |                            |                 |                                                                          | AFTER NUMERO |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| PRE-EMBARQUE ( )                                                                                                                                                                                                                          |                            | OPERACIONAL ( ) |                                                                          |              |        |
| RETORNO DE EMBARQUE ( )                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |                                                                          |              |        |
| DATA                                                                                                                                                                                                                                      |                            | ORIGEM          |                                                                          | DESTINO      |        |
| RESPONSAVEL                                                                                                                                                                                                                               |                            |                 |                                                                          |              |        |
| CLASSIFICACAO:                                                                                                                                                                                                                            | NIVEL 1 ( )<br>REBUILD ( ) | NIVEL 2 ( )     | UTILIZAR AS SEGUINTE LEGENDAS<br>OK , P - PENDENTE , N/A - NAO APLICAVEL |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                 |                                                                          |              |        |
| COMPRESSORES UTILIZADOS DURANTE O TESTE:                                                                                                                                                                                                  |                            |                 |                                                                          |              |        |
| INSPEÇÃO DO CONTAINER E LINGADA                                                                                                                                                                                                           |                            |                 |                                                                          |              |        |
| VERIFICAR VALIDADE DO CERTIFICADO DO CONTAINER                                                                                                                                                                                            |                            |                 | ID:                                                                      | VALID:       |        |
| VERIFICAR VALIDADE DO CERTIFICADO DA LINGADA                                                                                                                                                                                              |                            |                 | ID:                                                                      | VALID:       |        |
| INSPEÇÃO GERAL                                                                                                                                                                                                                            |                            |                 |                                                                          |              |        |
| VERIFICAR OS SEGUINTE ITENS                                                                                                                                                                                                               |                            |                 | OBSERVACAO                                                               |              | STATUS |
| VERIFICAR DESSALINIZAÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR E SKID                                                                                                                                                                                     |                            |                 |                                                                          |              |        |
| REMOVER OBJETOS SOLTOS DENTRO DO SKID                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |                                                                          |              |        |
| INSPECIONAR VISUALMENTE O CONJUNTO DE IÇAMENTO (PINTURA, TRAVAMENTO DAS MANILHAS COM CONTRA-PINOS, LUBRIFICACAO E DANOS DOS CABOS DE ACO) SUBSTITUIR O CONJUNTO CASO NECESSARIO                                                           |                            |                 |                                                                          |              |        |
| CONFERIR SE TODOS OS MANOMETROS E VASOS DE PRESSÃO ESTÃO INTEGROS E IDENTIFICADOS COM ADESIVOS DE CERTIFICAÇÃO E NR13                                                                                                                     |                            |                 |                                                                          |              |        |
| INSPECIONAR LIMPEZA, IDENTIFICACAO E DANOS FISICOS AO SKID (INTERNO E EXTERNO), INCLUINDO PORCAS, PARAFUSOS E TRAVÕES                                                                                                                     |                            |                 |                                                                          |              |        |
| CONFERIR FECHAMENTO TOTAL DOS PAINEIS ELETRICOS, VERIFICAR SE FALTAM PARAFUSOS , ADESIVOS DE "440 VOLTS" E "PERIGO PAINEL ELETRICO", VERIFICAÇÃO VISUAL DE DANO AO CABO ELETRICO DE ALIMENTACAO E PRENSA CABOS NO PAINEL ELETRICO E MOTOR |                            |                 |                                                                          |              |        |
| VERIFICAR ETIQUETA EXTERNA DE STATUS DO EQUIPAMENTO (LARANJA/VERDE/VERMELHA)                                                                                                                                                              |                            |                 |                                                                          |              |        |
| VERIFICAR DANOS NO RADIADOR                                                                                                                                                                                                               |                            |                 |                                                                          |              |        |
| INSPEÇÃO DO SISTEMA PNEUMATICO (DESPRESSURIZADO)                                                                                                                                                                                          |                            |                 |                                                                          |              |        |
| VERIFICAR CERTIFICAÇÃO DA VALVULA DE SEGURANÇA (PSV)                                                                                                                                                                                      |                            |                 | ID:                                                                      | VALID:       |        |
| VERIFICAR CERTIFICAÇÃO DO MANOMETRO                                                                                                                                                                                                       |                            |                 | VALID:                                                                   |              |        |
| VERIFICAR CERTIFICAÇÃO NR13 DOS RESERVATORIOS DE AR                                                                                                                                                                                       |                            |                 | ID:                                                                      | VALID:       |        |
| INSPECIONAR FILTROS COALESCENTES , CONFIRMAR SEQUENCIA FEP, FEO, FEOA                                                                                                                                                                     |                            |                 |                                                                          |              |        |
| INSPECIONAR ROLAMENTO (GRAXA DOS MANCAIS) E CORREIAS DO VENTILADOR                                                                                                                                                                        |                            |                 |                                                                          |              |        |

|                                                                                   |                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|  | <b>FORMULÁRIO</b> | OPE-PC-03<br>ANEXO 2-A | Data:<br>11/03/2026 |
|                                                                                   |                   | Revisão: 00            | Pag: 2/4            |

**TITULO: CHECK LIST OPERACIONAL AFTER COOLER**

OBSERVAÇÕES

**INSPEÇÃO DO SISTEMA ELETRICO**

**RESPONSÁVEL**

ABRIR O PAINEL E VERIFICAR REAPERTO DE TODO OS COMPONENTES

VERIFICAR CABOS E PRENSA CABOS NA ENTRADA DO PAINEL  
ELETRICO MOTOR E LUMINARIA (EM CASO DE DANOS SUBSTITUIR)

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 440 VCA E MEGAR MOTOR

VERIFICAR AMPERAGEM NAS 3 FASES DO MOTOR ELETRICO (EM  
FUNCIONAMENTO)

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

**INSPEÇÃO DO SISTEMA PNEUMATICO (PRESSURIZADO)**

**VERIFICAR OS SEGUINTE ITENS**

**OBSERVACAO**

**STATUS**

VERIFICAR SE A VALVULA DE CONTROLE DE PRESSAO (PRV) ESTA  
REGULADA PARA 10BAR E TESTAR ESTANQUEIDADE

VERIFICAR SE AS VALVULAS MANUAIS DO MANIFOLD DE ENTRADA DE  
AR COMPRIMIDO ESTAO FUNCIONANDO CORRETAMENTE E SE OS  
HAMMER CONECTION ESTAO INTEGROS E COM ANEIS INTERNOS DE  
VEDACAO

DRENAR AGUA DOS RESERVATORIOS DE AR E DRENOS, VERIFICAR  
MANGOTES E SE AS VALVULAS ESTAO OPERANDO NORMALMENTE

VERIFICAR SE EXISTEM VAZAMENTOS NOS FLANGES E TUBULACOES

VERIFICAR SE EXISTEM VAZAMENTOS NA COLMEIA DO RADIADOR

**TESTE OPERACIONAL DO SISTEMA**

**INSPEÇÃO DE TROCA DE TEMPERATURA NO SISTEMA DINAMICO**

TEMPERATURA NO MANIFOLD DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO  
(CELSIUS)

TEMPERATURA NO MANIFOLD DE SAIDA DE AR COMPRIMIDO (CELSIUS)

|                                                                                   |                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|  | <b>FORMULÁRIO</b> | OPE-PC-03<br>ANEXO 2-A | Data:<br>11/03/2026 |
|                                                                                   |                   | Revisão: 00            | Pag: 3/4            |

**TITULO: CHECK LIST OPERACIONAL AFTER COOLER**

**OBSERVAÇÕES**

**LISTA DE MATERIAL UTILIZADA DURANTE A REALIZACAO DE CHECK LIST**

|                                                                                   |                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|  | <b>FORMULÁRIO</b> | OPE-PC-03<br>ANEXO 2-A | Data:<br>11/03/2026 |
|                                                                                   |                   | Revisão: 00            | Pag: 4/4            |

**TITULO: CHECK LIST OPERACIONAL AFTER COOLER**

| LISTA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BASICA DOS EQUIPAMENTOS AFTER COOLER CME TYPE |                                                                              |            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| SKU                                                                             | DESCRICAO                                                                    | FABRICANTE | MODELO               | QUANTIDADE UTILIZADO |
| AFT-F01                                                                         | FILTRO COALESCENTE PRIMARIO 40 MICRONS DE METAL                              | FAOW       | FFP 150-220          | 1                    |
| AFT-F02                                                                         | FILTRO COALESCENTE SECUNDARIO 1 MICRONS                                      | FAOW       | FEO 150-220          | 1                    |
| AFT-F03                                                                         | FILTRO COALESCENTE SECUNDARIO 0,1 MICRONS                                    | FAOW       | FEOA150-220          | 1                    |
| MEQ-001                                                                         | QUADRO ELETRICO EX MODELO                                                    | TEL BRA    | TMX-35R              | 1                    |
| MEQ-002                                                                         | BOTAO DE PARTIDA EX VERDE                                                    | SERMATEX   | SGE22GBINMD10        | 1                    |
| MEQ-003                                                                         | CHAVE SELETORA EX ON-OFF                                                     | SERMATEX   | SGE22G4DA1M4SPS100B2 | 1                    |
| MEQ-004                                                                         | BOTAO DE PARADA EX VERMELHA                                                  | SERMATEX   | SGE22GBINMM01        | 1                    |
| MEQ-005                                                                         | INDICADOR LUMINOSO EX VERDE                                                  | SERMATEX   | SGE22GFINMDLMD04     | 1                    |
| MEQ-006                                                                         | INDICADOR LUMINOSO EX VERMELHO                                               | SERMATEX   | SGE22GFINMLMM04      | 1                    |
| MEQ-007                                                                         | BOTAO DE REARME EX                                                           | SERMATEX   | SGE22GBRNPRL00       | 1                    |
| MEQ-008                                                                         | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPS                                                   | WEG        | DMB160B              | 1                    |
| MEQ-009                                                                         | DISJUNTOR BIPOLAR C2                                                         | WEG        | MDWC2                | 2                    |
| MEQ-010                                                                         | TRANSFORMADOR DE PAINEL BIFASICO 50 VA (60 HZ) 440/380/220 VAC X 110/220 VAC | ITALUX     | ITALUZ50 (60 HZ)     | 1                    |
| MEQ-011                                                                         | RELE FALTA DE FASE TRIFASICO 440 V                                           | WEG        | RMW17-FF             | 1                    |
| MEQ-012                                                                         | CONTATOR TRIFASICO COM CONTATO AUXILIAR (40 AMPS) COM BOBINA 220 V           | WEG        | CMM40                | 1                    |
| MEQ-013                                                                         | RELE TERMICO TRIFASICO 40 AMPS                                               | WEG        | RM67D                | 1                    |